

## Informe de avance SAN JACINTO, período de 01/01/2021 a 31/05/2021

### Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de proyecto	Presupuesto planificado	Monto ejecutado	Estado de situación	Monto de certificaciones	% Avance certificado	% Avance plazo
Maquinaria	\$ 400.000	\$ 261.000	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 30.183	7,55%	41%
Acondicionamiento de Espacio comunitario de participacion e inclusion de la Plaza de deportes (proyecto en ejecucion)	\$ 3.414.605	\$ 236.829	En ejecución, con demoras	\$ 236.829	6,94%	41%
Continuar con el funcionamiento diario del Municipio	\$ 1.960.804	\$ 740.280	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 368.120	18,77%	41%
Contribuir al proyecto de ciclovia que esta en ejecucion a cargo del MTOP.	\$ 437.651	\$ 419.210	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 0	0,00%	91%
Mantener los espacios verdes atraves de un proyecto asociativo	\$ 670.039	\$ 65.890	En ejecución, con demoras	\$ 0	0,00%	41%
Bienestar Animal	\$ 248.920	\$ 95.000	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 75.000	30,13%	41%

Readecuacion de locales Municipales	\$ 300.000	\$ 100.000	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 0	0,00%	41%
-------------------------------------	------------	------------	--	------	-------	-----

## Proyecto Maquinaria

### Descripción del proyecto:

Dado el incremento que se viene dando en cuanto a espacios publicos los cuales requieren un mantenimiento diario en cuanto al corte de pasto y reparaciones varias en los espacios publicos , recolección de restos vegetales entre otros .Es por este motivo que es necesario realizar el recambio del tractor y seguir realizando el mantenimiento de las herramientas ya existentes.

### Descripción global del avance del proyecto:

El recambio del tractor se hizo de acuerdo a lo que se tenía pautado , facilitando el trabajo diario y mantenimiento de los espacios publicos .

### Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

### Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 400.000	\$ 261.000	65%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 400.000</b>	<b>\$ 261.000</b>	<b>65%</b>

### Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

### Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Compra de tractor	Porcentaje	100	Planilla de gastos con facturas adjuntas
-------------------	------------	-----	--

**Avance de Actividades:**

Actividad	Descripción de actividades realizadas
presupuesto	Se solicito presupuesto para realizar el recambio del tractor
Compra	Se ejecuto la compra de dicho tractor
Mantenimiento de maquinaria	sin realizar mantenimientos hasta el momento de la maquinaria
trabajo diario	en ejecucion

**Otras actividades:****Próximos pasos:**

Continuar con el mantenimiento diario de la maquinaria

**Anexos**

Título	Documento
tractor	2021_07_05_12_39_15_IMG-20210513-WA0091.jpg

## Proyecto Acondicionamiento de Espacio comunitario de participacion e inclusion de la Plaza de deportes (proyecto en ejecucion)

### Descripción del proyecto:

Este proyecto complementa lo que se ha venido haciendo hasta el momento en el lugar , en esta etapa se logrará que el espacio sea efectivamente accesible a toda la población con la implementacion de veredas seguras para todos/as , portones de acceso , el techado y el piso de la polideportiva que ha sido solicitado por los usuarios y vecinos de la zona para el desarrollo de actividades

### Descripción global del avance del proyecto:

La ejecucion del proyecto si bien presenta demoras , las actividades realizadas hasta el momento han cumplido altamente las expectativas y lo estiúlado hasta el momento, la entrega de los productos terminados y la instalacion de los mismos se ha realizada en tiempo y forma por parte de la empresa contratada para la realiacion

### Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

### Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	<b>Presupuesto</b>	<b>Monto ejecutado</b>	<b>% Avance</b>
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 3.414.605	\$ 236.829	7%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 3.414.605</b>	<b>\$ 236.829</b>	<b>7%</b>

### Destino Literal B:

	<b>Monto ejecutado</b>
Literal B	\$ 236.829
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 236.829
Inversión exigible 50%	\$ 0

**Avance de Productos:**

<b>Producto alcanzado</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Valor alcanzado</b>	<b>Fuente de verificación</b>
Porton de ingreso isntalado	Porcentaje	100	Planilla de registro de gastos
construccion de veredas	Porcentaje	100	planilla de registro de gastos
materiales para construccion de deck	Porcentaje	100	planilla registro de datos

**Avance de Actividades:**

<b>Actividad</b>	<b>Descripción de actividades realizadas</b>
presupuesto	Se solicita presupuesto para la realizacion de diferentes obras
Compra	Se compro los materiales para la realizacion de veredas de acceso ,nichos , camaras etc.
Coordinacion mano de obra	Se coordina la mano de obra con las empresas para la ejecucion de obras
Veredas	se realizaron las veredas de acceso a la plaza de deportes , conectando la entrada con lo modulos sanitarios permitiendo una mejor accesibilidad a los mismos .
Porton	se realizo la instalacion del porton que brinda un total cerramiento y seguridad a la Plaza de deportes
Techado	desde el Gobierono de Canelones , por parte de la direccin de arquitectura se realizan las getiones para de licitacion
Piso cancha polideportiva	sin ejecutar

**Otras actividades:****Próximos pasos:**

Las próximas actividades a realizar son la apertura de la licitación para el techado de la cancha y el piso de deck para el cual ya se realizó la compra del material para el mismo, se aguarda la coordinación de mano de obra con los carpinteros del Gobierno de Canelones.

**Anexos**

<b>Título</b>	<b>Documento</b>
Porton de acceso	2021_07_05_12_00_36_IMG-20210513-WA0043.jpg
demarcacion de veredas	2021_07_05_12_07_00_IMG-20210303-WA0178.jpg
Veredas de acceso realizadas	2021_07_05_12_07_24_IMG-20210513-WA0048.jpg
Veredas de acceso realizadas	2021_07_05_12_07_50_IMG-20210513-WA0045.jpg

## Proyecto Continuar con el funcionamiento diario del Municipio

### Descripción del proyecto:

Este proyecto contribuye al buen funcionamiento , tanto en la parte operativa , oficina, limpieza y cuadrillas con la compra de insumos necesarios para cumplir con los objetivos de nuestro Municipio . Colaborar con eventos culturales que permitan desarrollar una agenda cultural , eventos artisticos y culturales , promoviendo asi la integración y participación de la población de nuestro Municipio .Apoyo al deporte local promoviendo la recreación y el desarrollo de actividades fisicas y el esparcimiento Este proyecto contribuye al mantenimiento de espacios públicos con pinturas , readecuacion de los locales , brindando un servicio de mantenimiento basico de los espacios públicos de la localidad para el buen disfrute de los mismo Por otro lado este proyecto permite la atencion a la emergencia sanitaria relacionadas a las personas que se encuentran en situacion de vulnerabilidad social y alimentaria , además de las situaciones de déficit hídrico. El equipamiento a cuadrilla consiste en brindar a nuestro personal de cuadrilla los implementos necesarios para el buen desempeño de las actividades y el abastecimiento de combustible y /o derivados para las actividades que asi lo requieran

### Descripción global del avance del proyecto:

El proyecto avanza segun lo estipulado al comienzo del año , se va programando diariamente las tareas que brinden un mejor funcionamiento y desarrollo de las tareas por parte de los funcionarios

### Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

### Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 497.402	\$ 200.000	40%
Literal B	\$ 1.463.402	\$ 540.280	37%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 1.960.804</b>	<b>\$ 740.280</b>	<b>38%</b>

### Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 540.280
Funcionamiento	\$ 540.280
Inversiones	\$ 0

Inversión exigible 50%	\$ 0
------------------------	------

**Avance de Productos:**

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
afiches instalados en carteleras mensualmente	Porcentaje	100	planilla de gastos
instalacion de caños en cunetas	Porcentaje	100	planilla de gastos
recambio de plantas de estacion	Porcentaje	100	planilla de gastos
corte de cesped	Porcentaje	100	planilla de gastos
mantenimiento de espacios verdes	Porcentaje	100	Planilla de gastos
Apoyo economico	Porcentaje	100	Planilla de gastos

**Avance de Actividades:**

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Publicidad	se realiza campañas mensuales instaladas en las carteleras que se encuentran distribuidas en la ciudad , se contrata la publicidad rodante con el fin de llegar a cada rincon de la localidad .
Prestamo de infraestructura	El Municipio cuenta con una instalacion amplia y con muchos salones lo cual permite que se desarrollen diferntes reuniones y/o actividades en ellos sigueindo protocolos sanitarios adecuados .
Alquiler	Se realizo la contratacion por parte del Municipio de baños quimicos para ser instalados en la feria , de esta manera ofrecerle al feriante un servicio
Apoyo economico	Anualmente el Municipio y su concejo en acuerdo establecen las donaciones mensuales a las organizaciones sociales, centros educativos ,etc. Se realiza la donacion economica mensual para la compra de alimentos a uno de los refugios locales
deporte	Se realizo el apoyo a la institucion deportiva del futbol femenino
Plantas y arbolado	Con los cambio de estacion se produce en nuestro Municipio el recambio de plantas y arbolado que le permita soportar las inclemencias del tiempo
servicio de limpieza	Contratacion de personal de limpieza para los diferentes espacios publicos
Canastas	Hasta el momento se han comprado mas de 200 canastas como atencion a la emergencia sanitaria y alimenticia por la que atravioesan varias familias de la localidad
Asistencia hidrica	En coordinacion con Ose y en la camioneta de nuestro Municipio se ha abastecido a familias que tuvieron o tienen deficit hidrico para consumo
Equipamiento de cuadrilla	Se realiza la compra de implementos para el desarrollo de las tareas diarias , asi como ropa o calzado segun la necesidad que se presente

Combustible	Se abastece la maquinaria del combustible necesario para el desarrollo de las tareas . Además del combustible utilizado en la camioneta para realizar los traslados a vacunatorios dentro del departamento
Contratacion	debido a la pandemia no se ha podido contratar artistas o amplificación para realizar eventos públicos
mantenimiento	Se realiza diariamente el mantenimiento de los espacios públicos, se han hecho tareas de pintura , reparación de mobiliario y reacondicionamiento del mismo , se ha comprado caños que permiten realizar la canalización pluvial y así atender a las emergencias climáticas

**Otras actividades:**

se ha realizado la compra de una heladera con el fin de que se instalara en nuestras oficinas un vacunatorio

**Próximos pasos:**

nuevamente se realizara el recambio de plantas , se comprara mobiliario necesario tanto para espacios públicos como para las oficinas

**Anexos**

Título	Documento
creacion de espacio floral nuevo	2021_07_06_14_07_37_IMG-20210706-WA0007.jpg
mantenimiento	2021_07_06_14_07_59_IMG-20210616-WA0389.jpg
pintura de juegos	2021_07_06_14_09_01_IMG-20210706-WA0009.jpg
mantenimiento cespèd	2021_07_06_14_35_20_180953253_748961565768375_3156249514732770033_n.jpg
colocacion de caños para mantenimiento pluvial	2021_07_06_14_37_28_IMG-20210513-WA0057.jpg
mantenimiento de espacios públicos	2021_07_06_14_41_35_182165254_748961842435014_3003497347681038794_n.jpg

## Proyecto Contribuir al proyecto de ciclovía que esta en ejecución a cargo del MTOP.

### Descripción del proyecto:

Es una ciclovía de aprox 6km donde permite realizar diferentes actividades , ademas permite del desplazamiento a diferentes lugares de trabajo de nuestra poblacion activa .Se realizo por parte del MTOP el tratamiento vituminoso, pero luego hay que brindar iluminacion , lugares de descanso y estaciones saludables para realizar ejercicio.Es por este motivo que el Municipio ira completando el proyecto tambien por etapas en las cuales sumará equipamiento junto a otros socios.

### Descripción global del avance del proyecto:

El proyecto avanza bastante , casi podriamos decir que se encuentra por culminarse aun quedan detalles como la instalacion de mobiliario , papeleras , bancos y la luminaria que se encuentra en el Municipio pero que no se ha instalado en el lugar aun. Se ha ejecutado sin inconvenientes y a buen ritmo

### Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

### Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 437.651	\$ 419.210	96%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 437.651</b>	<b>\$ 419.210</b>	<b>96%</b>

### Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

### Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
estaciones saludables instaladas	Porcentaje	100	planilla de gastos
toboganes y juegos instalados	Porcentaje	100	planillas de gastos
subiajas instalados	Porcentaje	100	planilla de gastos

**Avance de Actividades:**

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Coordinación	Se coordinó con los diferentes socios y se definieron las intervenciones de cada uno en la ciclovia
presupuesto	Se realizó el pedido de presupuesto a las empresas que trabajan en este rubro optando por la más conveniente
Selección y compra	Se seleccionó la empresa encargada de la construcción de los juegos y estaciones saludables y de la luminaria a ser instalada en la ciclovia
Instalación	La empresa que realizó los equipamientos fue quien se encargó de la instalación de los mismos.
Inauguración	fecha a determinar

**Otras actividades:**

se ha realizado el mantenimiento de la ciclovia por parte del municipio

**Próximos pasos:**

Instalar el mobiliario, la luminaria y solicitar a los socios su aporte para luego inaugurar la ciclovia

**Anexos**

Título	Documento
--------	-----------

## Proyecto Mantener los espacios verdes a través de un proyecto asociativo

### Descripción del proyecto:

Este proyecto permite dar solución a la alta demanda en cuanto al mantenimiento de espacios verdes tanto públicos como en los centros educativos, al contar con una cuadrilla que trabaje de forma rotativa con otros Municipios pero a la par de los funcionarios del Municipio permite un mejor mantenimiento y desarrollo de las tareas evitando así grandes atrasos o espacios verdes y/o centros educativos.

### Descripción global del avance del proyecto:

Si bien el proyecto tiene atrasos por temas administrativos, en cuanto a la contratación y el comienzo de la cooperativa de podas, se viene avanzando bien y de todas maneras estamos a tiempo de comenzar la poda de árboles en nuestra ciudad.

### Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras.

### Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 670.039	\$ 65.890	10%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 670.039</b>	<b>\$ 65.890</b>	<b>10%</b>

### Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

### Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
calles limpias	Porcentaje	100	planilla de gastos
letras pintadas	Porcentaje	100	Planilla de gastos

**Avance de Actividades:**

Actividad	Descripción de actividades realizadas
renovacion	Se renovo contrato con la cooperativa de podas que viene trabajando en nuestro municipio desde hace un tiempo
Funcionamiento	Se realiza la contratacion de una cooperativa para realizar el manteniminto de las calles los fines de semana
organizacion	se organiza el trabajo diario de mantenimiento

**Otras actividades:**

se ha realizado la desinfeccion de escuelas y mantenimiento en instituciones educativas como aopoyo a las mismas

**Próximos pasos:**

Comenzar la poda de arboles en la ciudad

**Anexos**

Título	Documento
desinfeccion	2021_07_08_12_11_53_IMG-20210616-WA0113.jpg
mantenimiento de cespel	2021_07_08_12_12_14_IMG-20210616-WA0051.jpg
pintura letras de bienvenida a la ciudad	2021_07_08_12_12_36_IMG-20210616-WA0079.jpg
barrido	2021_07_08_12_12_54_IMG-20210616-WA0220.jpg

## Proyecto Bienestar Animal

### Descripción del proyecto:

Este proyecto pretende atender la situación de los refugios locales los cuales tienen grandes gastos en alimentos y mantenimiento en buenas condiciones de aquellos animales abandonados o en situación de abandono o maltrato animal

### Descripción global del avance del proyecto:

Se viene desarrollando de forma favorable, desde que se realizan las castraciones hay un mayor y mejor control de los animales, ya no se encuentran abandonados, el refugio se ha hecho cargo de muchos de ellos, es un proyecto favorable tanto a los animales como a la ciudad

### Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

### Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 248.920	\$ 95.000	38%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 248.920</b>	<b>\$ 95.000</b>	<b>38%</b>

### Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

### Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
castraciones	Porcentaje	100	planilla de gastos

alimentacion de los animales del refugio	Porcentaje	100	Planilla e gastos
--	------------	-----	-------------------

**Avance de Actividades:**

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Partida para alimentacion	Se viene realizando la colaboracion con el refugio para la compra de alimentos para los animales
castraciones	hasta el momento se ejecuto una de las jornadas de castraciones economicas y 30 gratuitas pautadas para el año , la proxima se desarrollara en julio
Publicidad	Se realiza la publicidad de las jornadas de castraciones para llegar a el total de la poblacion

**Otras actividades:**

Por parte del Municipio se ha reciclado moviliario el cual fue donado al refugio , ademas de colchones , mantas etc para el funcionamiento del mismo

**Próximos pasos:**

programar lkas futuras castraciones las cuales unas van a realizarse en Tapia y las otras en el Municipio

**Anexos**

Título	Documento
refugio	2021_07_06_14_59_03_160518908_725496531448212_220238792131228621_n.jpg
refugio	2021_07_06_14_59_14_160518908_725496531448212_220238792131228621_n.jpg
moviliario refugio	2021_07_06_14_59_29_161354266_725496364781562_6309689966929899090_n.jpg

## Proyecto Readecuacion de locales Municipales

### Descripción del proyecto:

El proyecto tiene como objetivo brindar solución a el jardín de infantes con la readecuacion del local , con un cambio de luminaria , colocacion de puertas y ventanas que brinden una mejor ventilacion y seguridad para que alli funcione temporalmente una clase de jardín de infantes garantizando la presencialidad , este proyecto contribuye de forma eficiente a el desarrollo de la educación inicial ademas de la promoción de talleres culturales en espacios acordes a las necesidades del centro cultural y los grupos sociales

### Descripción global del avance del proyecto:

El proyecto se viene ejecutando de forma favorable , se han realizado las readecuaciones o la compra de mobiliario segun las necesidades que se presentan

### Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

### Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 300.000	\$ 100.000	33%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 300.000</b>	<b>\$ 100.000</b>	<b>33%</b>

### Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

### Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificacion
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Bibliotecas instaladas en oficina	Porcentaje	100	planilla de gastos con facturas adjuntas
puertas instaladas en salon	Porcentaje	100	planilla e gastos

**Avance de Actividades:**

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Presupuesto	se solicita presupuestos para la realizacion y colocacion de purtas ventanas en el salon que sera cedido en prestamo al jardin de infantes
Colocacion	Se colocan dos puertas ventanas en el salon
Reacondicionamiento de locales	se reaconsiona con luminaria , pintura , instalacion de aire acondicionado uno de los salones del Municipio

**Otras actividades:**

coordinacion con la directora del jardin para poner en funcionamiento el espacio cedido

**Próximos pasos:**

Seguir con el orden y la readecuacion de salones para el desarrollo de otras actividades

**Anexos**

Título	Documento
readecuacion de salon	2021_07_06_15_12_30_189018422_758628611468337_5641834644101775576_n.jpg
readecuacion de salon	2021_07_06_15_12_43_189717077_758628528135012_585696413911212866_n.jpg
readecuacion de salon	2021_07_06_15_12_59_189717077_758628528135012_585696413911212866_n.jpg
cerramiento de aluiminio para colocar	2021_07_06_15_14_07_IMG-20210505-WA0117.jpg